

COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr.148
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2^ intervento.

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per i lavori di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2^ intervento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che nel programma di legislatura dell'Amministrazione comunale di Rumo è inserita anche l'opera di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Rumo;

che gli elaborati progettuali relativi al II intervento sono stati redatti dal dott.ing.Emanuele Vendramin, mentre la parte inerente la sicurezza è affidata al tecnico comunale p.i. Fabrizio Pangrazzi, in considerazione del risparmio economico che deriva alle casse comunali rispetto ad una progettazione affidata ad esterni;

che l'elaborato progettuale redatto dall'ing.Vendramin è stato approvato con deliberazione della Giunta comunale n.117/15 dd. 19.12.2015 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n. 186/15 dd. 31.12.2015 nell'importo complessivo di € 144.230,00, di cui € 117.300,00 per lavori e € 26.930,00 per somme in diretta amministrazione;

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.186/15 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale ai sensi dell'art.52 della L.P. n.26/93 e s.m. invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

- 1) Quad Impianti srl - Fornace (TN)
- 2) Elettroimpianti Mascotto srl – Levico Terme (TN)
- 3) Elettroteam srl- Vervò (TN)
- 4) Elettrica srl- Taio (TN)
- 5) Meneghini snc – Monclassico (TN)
- 6) Battan Ivan srl – Ton(TN)
- 7)Pier Paolo Rigatti – Revò (TN)
- 8) Grisenti srl – Trento
- 9) Costruzioni Elettriche Giovanella srl – Cembra
- 10) GTE Elettrica snc – Trento
- 11) Martinelli Michele- Rumo
- 12) Arnoldi Michele – Bresimo

dato atto che in data 05.02.2016 si è svolta la procedura di gara che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN) con un ribasso dell'11,809% rispetto alla base d'asta di € 115.000,00 per un netto di € 101.419,65 oltre a € 2.300,00 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 103.719,65;

che a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara l'aggiudicazione diverrà efficace provvedendo alla stipula dell'atto contrattuale di cottimo, avvenuta in data 27.04.2017, atto rep.n. 1044, registrato a Cles(TN) il 10.05.2016 al n.710 esatti € 245,00;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale, tesa soprattutto a completare i lavori secondo le indicazioni e le necessità dell'Amministrazione e rideterminando in € 140.313,82 il quadro economico complessivo dell'intervento;

dato atto infine che non vi è un supero di spesa rispetto alle previsioni iniziali;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- ing. Emanuele Vendramin di Verona risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN) (Tn) è pari a € 113.099,79, oltre IVA;

dato atto che si è richiesto ed ottenuto DURC in regola dell'impresa affidataria dd. 29.06.2017, valido fino al 27.10.2017;

dato atto che si è richiesto in dd. 27.05.2017 al Servizio Lavoro della PAT attestazione di regolarità nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'impresa Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN) e che la stessa è da intendersi acquisita per silenzio assenso essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta inoltrata;

visto il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal D.L. ing. Vendramin;

rilevato che all'impresa Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN) sono stati liquidati acconti per € 102.413,79, per cui risulta un credito netto a suo favore di € 10.686,00 oltre IVA 10% per un totale di € 11.754,60, IVA inclusa quale saldo finale delle spettanze come da fattura n.2 dd. 14.04.2017 di € 10.120,50, oltre IVA e fattura n. ____ dd. di € 565,50

visto l'art.14 della L.R. 04.01.1993, n.1;

visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;

acquisito il visto di regolarità contabile, espresso da parte del responsabile del Servizio di ragioneria;

visti gli artt.14 e51 della L.R. 04.01.1993, n.1;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione dei lavori di **riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica 2^ intervento**, eseguiti dalla impresa **Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN)**, redatto dall'ing. Emanuele Vendramin, con Studio tecnico in Verona per l'importo complessivo netto di € 113.099,79, oltre IVA, nonché gli atti della contabilità finale.
2. di liquidare all'Impresa Elettroimpianti Mascotto srl di Levico Terme (TN) il saldo dovuto in base al certificato di regolare esecuzione per € 10.686,00 oltre IVA 10% per un totale di € 11.754,60, IVA inclusa quale saldo finale delle spettanze come da fattura n.2 dd. 14.04.2017 di € 10.120,50, oltre IVA e fattura n. 40/MEPA dd. 14.07.2017 di € 565,50, oltre IVA.
3. di liquidare all'ing. Emanuele Vendramin il corrispettivo a saldo dei servizi tecnici di D.L. e collaudo nell'importo di € 3.500,00 oltre CNP ed IVA, come da fatture n. 7 dd. 12.05.2017 e 15 dd. 29.06.2017.
4. di approvare quindi il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta allegato al presente provvedimento, comportante una minor spesa rispetto al quadro di variante di € 406,95.
5. di dare atto che le spese di cui al punto 2 e 3 trovano imputazione al cap. 3681 del Bilancio di Previsione 2017-2019 in GRP.
6. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Daniel Pancheri

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

f.to Martina Bresadola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 13.09.2017 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addi, 13.09.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dr.Daniel Pancheri

Rumo, lì 13.09.2017

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE

dr.Daniel Pancheri

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA
Allegato alla determinazione del Segretario comunale n.148/17 dd. 13.09.2017

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
PUBBLICA 2^ INTERVENTO

Lavori a base d'asta,	€	113.099,79
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche, IVA inclusa	€	8.881,60
IVA sui lavori	€	11.309,98
Lavori in economia IVA inclusa	€	6.585,50
Contributo ANAC	e	30,00
Totale somme in diretta amministrazione	€	26.807,08
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA:	€	€ 139.906,87
Risparmio di spesa rispetto alle previsioni di variante :	€	406,95

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Daniel Pancheri

IL RAGIONIERE
f.to Martina Bresadola