
COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 50/2021
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dell'opera di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Rumo, ultimo intervento.

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dell'opera di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Rumo, ultimo intervento.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che nel programma di legislatura dell'Amministrazione comunale di Rumo è inserita anche l'opera di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Rumo;

che gli elaborati progettuali sono stati redatti dal dott. ing. Emanuele Vendramin;

che gli stessi sono stati approvati in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.97/18 dd. 20.09.2018 ed a tutti gli effetti con la determinazione del Segretario comunale n.170/18 dd. 26.12.2018 nell'importo complessivo di € 50.000,00, di cui € 39.417,45 per lavori murari a base d'asta e € 10.582,55 per somme in diretta amministrazione; rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.170/18 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale ai sensi dell'art.52 della L.P. n.26/93 e s.m. invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

- 1) Panizza srl - Cles (TN)
- 2) Elettroimpianti Mascotto srl – Levico Terme (TN)
- 3) Elettroteam srl- Vervò (TN)
- 4) Elettrica srl- Taio (TN)
- 5) Elettroenergy snc – Amblar Don (TN)
- 6) Battan Ivan srl – Ton (TN)
- 7) Pier Paolo Rigatti – Revò (TN)
- 8) Elettrobrenta snc – Cavedago (TN)
- 9) Zeni Roberto snc - Spormaggiore
- 10) Euroautomations srl – Mori (TN)
- 11) Genetti Paolo - Castelfondo
- 12) Impresa costruzioni elettriche Schena Mario di Schena Michele – Belluno

dato atto che in data 25.01.2019 e 01.02.2019 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota dd. 27.12.2018 prot. 3786, che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Panizza srl (C.F. e P.IVA 01720450228) - con sede in Viale Degasperi 153/1, Cles (TN) con il ribasso percentuale pari al 15,98% rispetto alla base d'asta di € 38.617,45 per un netto di € 32.446,38, a cui aggiungere € 800,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per un totale di € 33.246,38;

che è stato stipulato contratto di cottimo in data 06.07.2019, rep. 1067, registrato a Cles il 19.07.2019 al n. 3440 serie 1T, esatti € 245.00;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale, tesa soprattutto a aggiungere nuovi tratti di tubazione in parti in cui la medesima risultava vetusta;

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Panizza srl ammontano a € 41.417,46, di cui € 800,00 di somme per oneri di messa in sicurezza del cantiere con maggiori lavorazioni per l'impresa Panizza srl di Cles (Tn) per € 8.171,08;

che tale variante è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giuntale n. 94/19 dd.21.10.2019 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.151/19 del 12.11.2019;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- dott.ing. Emanuele Vendramin di Verona (TN), risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla impresa Panizza srl di Cles (TN) è pari a € 41.367,95, oltre IVA;

visto ora il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal D.L. dott.ing. Emanuele Vendramin;

dato atto che i lavori sono stati conclusi il 30.11.2019 come da certificato di ultimazione lavori redatto dal dott. Ing. Emanuele Vendramin, Direttore dei lavori;

acquisito in data odierna DURC regolare dell'impresa esecutrice dei lavori valido fino al 16.06.2021;

rilevato che all'impresa Panizza sono stati liquidati acconti per SAL per € 41.161,11 per cui alla medesima sono da liquidare a saldo € 206,84, oltre IVA per un totale di € 227,52, quale saldo finale delle spettanze e come da fattura n. 10/PA dd. 12.04.2021;

dato atto che il presente provvedimento produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, espresso da parte della responsabile del Servizio di ragioneria;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visti gli atti di contabilità finale;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dell'opera di riqualificazione energetica dell'illuminazione pubblica del Comune di Rumo, ultimo intervento, redatti dal dott.ing. Emanuele Vendramin di Verona per l'importo complessivo di **€ 41.367,95, oltre IVA**, nonché gli atti della contabilità finale.

2. di liquidare all'Impresa Panizza srl di Cles (TN) il saldo dovuto in base al certificato di regolare esecuzione per € 206,84, oltre IVA per un totale di € 227,52 e come da fattura n. 10/PA dd. 12.04.2021.

4. di approvare il seguente quadro riepilogativo della spesa sostenuta

Lavori a base d'asta,	€	41.367,95
-----------------------	---	-----------

SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE

Spese tecniche esterne, CNP inclusa ed IVA esclusa	€	3.638,00
--	---	----------

IVA sui lavori	€	4.136,80
----------------	---	----------

IVA su spese tecniche e CNP	€	459,60
-----------------------------	---	--------

Totale somme in diretta amministrazione	€	8.234,40
--	---	-----------------

TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA:	€	49.602,35
--	---	------------------

Risparmio di spesa rispetto alle previsioni di variante:	€	397,65
---	---	---------------

4. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 trova imputazione al cap. 3682 del Bilancio di Previsione 2021-2023 in conto residui.

5. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

Rumo, lì 24.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

LA RESPONSABILE DI SERVIZIO
rag. Martina Bresadola
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.04.2021 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 24.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente