

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 72  
del Segretario comunale

**Oggetto: Approvazione quadro riepilogativo della spesa dell'opera di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero.**

**Oggetto: Approvazione quadro riepilogativo della spesa dell'opera di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

rilevato che essendo l'Amministrazione comunale intenzionata a eseguire un intervento di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero, si è provveduto allo stanziamento di una congrua cifra sul Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e che della redazione della perizia di spesa è stato incaricato il tecnico ing. Stefano Zanini di Ville d'Anaunia (TN);

che il progettista ha provveduto a consegnare gli elaborati progettuali richiesti;

che l'elaborato progettuale esecutivo finale redatto dall'ing. Zanini è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.79/20 dd. 18.09.2020 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.162/20 dd. 19.11.2020 nell'importo complessivo di € 76.057,12 di cui € 52.440,92 per lavori a base d'asta ed € 23.616,20 per somme in diretta amministrazione. (CUP: G94E19000140004, CIG: 8523781E96);

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.162/20 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

Denominazione	Cod. Fiscale	Indirizzo	PEC
EDILFLAIM S.R.L.	00660090226	VIA DE LA SERA 1/A 38028 REVO'	cflaim1@ticertifica.it
ALCO SNC DI COLOGNA ALFREDO & C.	01101210225	via Fabio Filzi 38013 Borgo D'anaunia	05717.ALCO.TN00@INFOPEC.CASSAEDILE.IT
BONDI S.R.L.	01373580222	FRAZ. PREGHENA 38020 Livo	bondi-srl@legalmail.it
RAUZI S.R.L.	01100500220	FRAZIONE MARCENA 38020 RUMO	rauzy@ticertifica.it
AR BOSCARO SRL	01286220221	Via di Mademo 38121 Trento	arboscario@pec.it
IMPRESA COSTRUZIONI TORRESANI ROBERTO E	00607930229	FRAZIONE LANZA 25/B 38020 RUMO	impresacostruzionitorresanir@pec.trovarti.it
BRAGA GIUSEPPE	BRGGPP67T09A9520	38020 RUMO	braga.giuseppe@legalmail.it
Impresa edile Società in Accomandita	01651560227	Via a Palù, 38020 Novella Cloz	rizzicostruzionisas@pec.it
IMPRESA COSTRUZIONI DI DATRES DIEGO,	01130500224	38020 LIVO	impresadatressnc@legalmail.it

dato atto che in data 28.11.2020 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 20.11.2020, prot. n° 3884 che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Bondi srl con sede in Livo (TN) con il maggiore ribasso pari al 16.063% rispetto alla base d'appalto di € 51.356,00 per un netto di € 43.106,69, oltre a € 1.084,92 per oneri di sicurezza del cantiere e lavori in economia per un totale di € 44.191,61;

che in data 23.12.2020 si è stipulato l'atto di cottimo rep 1087 registrato a Trento il 06.01.2021 al n. 96 serie 1T esatti € 245,00;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che le motivazioni per cui si è resa necessaria la predisposizione della variante sono espresse nella relazione allegata alla variante come di seguito estratto:

*“Il primo tratto va dalla chiesa di Lanza al cimitero; attualmente la sede stradale è larga circa 3,5m ed è sufficiente al passaggio di un solo autoveicolo creando disagi al traffico anche incontrando solamente delle persone in transito da o verso il cimitero. Il secondo tratto si trova nei pressi della P.ed.217 in C.C. Rumo, ovvero una strada che si dirige verso il bosco, lungo la via che da Mocenigo porta verso malga Lavazze. Nel primo tratto è previsto un allargamento della sede stradale di 1,5 m per la costruzione di un marciapiede a raso strada, segnalato con opportuna segnaletica orizzontale. La scelta di realizzare il marciapiede a raso strada è per consentire un più funzionale sgombero neve. In questo caso è oggetto di variante principalmente l'esecuzione di un muro di contenimento leggermente più alto rispetto a quanto previsto in progetto e lo stralcio dell'asfaltatura su tutto il tratto stradale in quanto è risultato non fondamentale. Nel secondo tratto è previsto un allargamento variabile in occasione di una curva attualmente inservibile da parte dei mezzi pesanti che trasportano il legname a valle. In questo caso l'allargamento è funzionale al passaggio di mezzi forestali. In questo caso è oggetto di variante un intervento con gli stessi fini rispetto al precedente ma diverso per la modalità d'esecuzione. Il muro a secco attualmente presente non viene ripristinato con un nuovo muro ma viene eseguito uno sbancamento. Inoltre il tratto di strada sul quale ripristinare la pavimentazione viene allungato di circa 40 metri a salire.”;*

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Bondi srl con sede in Livo (TN) ammontavano a € 52.377,44, compresi oneri di messa in sicurezza del cantiere per un maggiore importo di € 8.185,83;

che tale variante progettuale è stata approvata in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale 89/21 del 10.09.2021 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.121 del 18.09.2021;

rilevato che dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- ing. Stefano Zanini, con studio in Ville d'Anaunia (TN), risultava che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla impresa Bondi srl di Livo è pari a € 52.377,00, oltre IVA;

che con determinazione n.179 del 24.12.2021 si è provveduto ad approvare il certificato di regolare esecuzione dell'opera di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero per l'importo complessivo di € 52.377,00, oltre IVA, nonché gli atti della contabilità finale come redatti dall'ing. Stefano Zanini con studio in Ville d'Anaunia (TN), nonché a liquidare all'Impresa Bondi srl di Livo il saldo dovuto in base al certificato di regolare esecuzione per € 52.377,00, oltre IVA per un totale di € 57.614,70, quale saldo finale delle spettanze ed a liquidare a saldo delle competenze tecniche all'ing. Stefano Zanini di Ville d'Anaunia (TN) la somma di € 10.026,47 oltre CNP per € 401,06 per un totale di € 10.429,53.

Considerato opportuno ora procedere alla approvazione del quadro riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, considerando anche le spese inerenti l'acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione dei lavori;

dato atto che il presente provvedimento non ha effetti contabili, per cui si prescinde dall'apposizione del visto di regolarità contabile;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visti gli atti di contabilità finale;

**d e t e r m i n a**

1. di richiamare, per quanto sopra esposto, il contenuto delle precedente determinazione n.179 del 24.12.2021 si approvazione del certificato di regolare esecuzione dell'opera di costruzione di un marciapiede tra la Chiesa di Lanza e il cimitero -opere di natura idraulica per l'importo complessivo di € 52.377,00, oltre IVA, nonché gli atti della contabilità finale come redatti dall'ing. Stefano Zanini con studio in Ville d'Anaunia (TN) e di liquidazione spettanze all'Impresa Bondi srl di Livo ed all'ing. Stefano Zanini di Ville d'Anaunia (TN).

2. di approvare il seguente quadro della spesa complessivamente sostenuta

Lavori a base d'asta	€ 52.377,00
Somme in diretta amministrazione	
IVA su lavori (10%)	€ 5.237,70
Spese tecniche esterne con CNP	€ 10.429,53
Acquisto aree	€ 2.320,00
Totale somme in diretta amministrazione	€ 17.987,23
Totale spese complessivamente sostenuta	€ 70.364,23
Risparmio rispetto alla spesa iniziale	€ 5.692,89

3. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

**Rumo, lì 24.05.2023**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniel Pancheri

#### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.05.2023 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 24.05.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente