

COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 79
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e spesa complessivamente sostenuta dell' intervento di messa in sicurezza strade comunali asfaltature e viabilità pubblica – Michelin srl.

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e spesa complessivamente sostenuta dell'intervento di messa in sicurezza strade comunali asfaltature e viabilità pubblica – Michelin srl.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che essendo l'Amministrazione comunale intenzionata a eseguire un intervento di messa in sicurezza strade comunali asfaltature e viabilità pubblica, si è provveduto allo stanziamento di una congrua cifra sul Bilancio di Previsione dell'esercizio in corso e che della redazione della perizia di spesa è stato incaricato il Tecnico comunale p.i. Fabrizio Pangrazzi;

che il progettista ha provveduto a consegnare gli elaborati progettuali richiesti;

che l'elaborato progettuale redatto dal p.i. Pangrazzi è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.30 dd. 24.04.2020 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.66/20 dd. 28.04.2020 nell'importo complessivo di € 47.632,00 di cui € 35.600,00 per lavori a base d'asta ed € 12.032,00 per somme in diretta amministrazione (CIG: **Z342CD1D4C**);

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.139/19 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

| Denominazione | Cod. Fiscale | Indirizzo | PEC |
|----------------------------------|---------------------|--|-------------------------------------|
| RAUZI S.R.L. | 01100500220 | FRAZIONE MARCENA 38020 RUMO | rauzi@ticertifica.it |
| BETON ASFALTI - S.R.L. | 01265960227 | ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE 1 38020 CIS | amministrazione@pec.betonasfalti.it |
| MISCONEL SRL | 00829140227 | VIA PIZZEGODA 38033 CAVALESE | misconel.appalti@legalmail.it |
| IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.P.A. | 00120590229 | LOCALITA' RIDEVER 38079 BORGO LARES | info@pec.mazzottispa.it |
| MICHELON GUIDO SRL | 01468710221 | Tre Novembre 38030 Giovo | michelonguidosrl@pec.tn.it |
| PILATI ASFALTI S.R.L. | 02508310220 | VIA DI VITTORIO 111 38015 LAVIS | pilatiasfaltisrl@pec.it |

dato atto che in data 08.05.2020 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 03.05.2020, prot. n° 1456, che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Michelin Guido srl con sede in Giovo (TN) con il maggiore ribasso pari al 12,00% rispetto alla base d'appalto di € 35.173,12 per un netto di € 30.952,35, oltre a € 456,88 per oneri di sicurezza del cantiere e lavori in economia per un totale di € 31.409,23;

dato atto peraltro che successivamente, in luogo della presentazione di cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, l'impresa si è dichiarata disponibile ad usufruire della facoltà, prevista dalla lettera di invito a formulare offerta, di praticare un aumento al ribasso praticato dello 0,5%, per cui l'affidamento avviene con il ribasso pari al 12,50% rispetto alla base d'appalto di € 35.173,12 per un netto di € 30.776,48, oltre a € 426,88 per oneri di sicurezza del cantiere e lavori in economia per un totale di € 31.203,36;

che in data 01.06.2020 si è stipulato l'atto di cottimo rep 1076 registrato a Trento il 03.06.2020 al n.10076, serie 1T, esatti € 245,00

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che le motivazioni per cui si è resa necessaria la predisposizione della variante erano da ricercarsi nel fatto che non si sono eseguite opere di installazione di parapetto, in quanto, durante l'esecuzione dei lavori di asfaltatura, si è verificato un cedimento della viabilità in una

delle aree di intervento, per sistemare il quale si è provveduto alla costruzione di una muratura di sostegno;

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Michelin srl con sede in Giovo (TN) ammontavano a € 34.721,43, compresi oneri di messa in sicurezza del cantiere per un maggiore importo complessivo di € 3.518,07;

che tale variante progettuale è stata approvata in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n. 25/22 del 13.04.2022 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.59 del 20.04.2022;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'Ufficio tecnico comunale, risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Michelin Guido srl di Giovo (TN) è pari a € 34.721,43, oltre IVA;

dato atto che si è richiesto ed ottenuto DURC in regola dell'impresa affidataria, valido fino al 19.07.2022;

visto il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal D.L. p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'UTC;

rilevato che all'impresa Michelin Guido srl sono stati liquidati acconti per € 34.000,00, per cui risulta un credito netto a suo favore di € 721,43 oltre IVA 22% per un totale di € 880,14, IVA inclusa quale saldo finale delle spettanze come da fattura n. 12/002 d.d. 26.05.2022;

dato atto che il presente provvedimento produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, espresso dalla responsabile del Servizio di ragioneria;

ritenuto doveroso procedere all'approvazione della contabilità finale e relativi allegati, in particolare il certificato di regolare esecuzione, dell'intervento in questione al fine di chiudere la procedura amministrativa;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. d.d. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 30.03.2001, esecutiva;

visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare e gli atti della contabilità finale dell'intervento **di messa in sicurezza strade comunali asfaltature e viabilità pubblica – Michelin srl nell'importo** di € 34.721,43 oltre IVA 22%.
2. di liquidare all'impresa Michelin Guido srl il saldo spettante di € 721,43 oltre IVA 22% per un totale di € 880,14, IVA inclusa quale saldo finale delle spettanze come da fattura n. 12/002 d.d. 26.05.2022.
3. di imputare la somma di cui al punto 2 al cap. 3685 del Bilancio di previsione triennale 2022-2024 in gestione residui 2020.
4. di approvare il seguente quadro della spesa complessivamente sostenuta

| | |
|---|-------------|
| Lavori a base d'asta | € 34.721,43 |
| Somme in diretta amministrazione | |
| IVA su lavori (22%) | € 7.368,71 |
| Spese tecniche interne | € 712,00 |
| Totale somme in diretta amministrazione | € 8.350,71 |

Totale spese complessivamente sostenuta € 43.072,14

Risparmio rispetto alla spesa iniziale € 4.559,86

5. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

Rumo, lì 11.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

LA RESPONSABILE
Martina Bresadola
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11.06.2022 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 11.06.2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente