

COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 127/2025
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dell'intervento di sostituzione e realizzazione di nuovi parapetti stradali per la messa in sicurezza della viabilità comunale CUP: G95F24000560004 - C.I.G.: B36FEF86C7.

Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dell'intervento di sostituzione e realizzazione di nuovi parapetti stradali per la messa in sicurezza della viabilità comunale CUP: G95F24000560004 - C.I.G.: B36FEF86C7.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che tra gli interventi programmati dall'Amministrazione comunale a seguito di specifica variazione di Bilancio vi è anche un intervento di manutenzione straordinaria mediante sostituzione e realizzazione di nuovi parapetti stradali per la messa in sicurezza della viabilità comunale;

che della redazione degli elaborati tecnici si è incaricato il p.i. Fabrizio Pangrazzi con studio in Cles con la deliberazione giunta n.94 del 26.07.2024;

ricordato che con deliberazione giunta n.113/24 del 20.09.2024, ravvisata la rispondenza di quanto predisposto con le intenzioni dell'Amministrazione comunale, si è quindi proceduto all'approvazione in linea tecnica dell'intervento, in modo da poter proseguire la procedura di individuazione del contraente;

dato atto che il progetto è stato approvato nell'importo complessivo di € 80.000,00, di cui € 57.487,70 per lavori e € 22.512,30 per somme in diretta amministrazione (CUP: G95F24000560004, CIG B36FEF86C7);

ricordato che l'opera è finanziata con mezzi propri;

che il progetto è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.113/24 sopracitata e che con determinazione del Segretario comunale n.160/24 dd. 12.10.2024 si è approvata a tutti gli effetti l'intervento e si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

Rauzi srl srl – Rumo (TN)
Vegher case srl - Rumo (TN)
Il Fabbro di Federigoni Stefano – Rumo (TN)
Nardon srl - Cembra Lisignago (TN)
Zattoni Orfeo e C. sas Cis (TN)
Destefani Renzo e figli snc – Cles (TN)
Carpenteria Metallica Dalpiaz Dino – Cis (TN)
Misseroni srl – Dimaro Folgarida (TN)

dato atto che in data 08.11.2024 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data di data 14.10.2024, prot. n° 2909, che ha visto aggiudicare i lavori all'operatore IL FABBRO DI FEDRIGONI STEFANO, con sede in Rumo alla via PER PROVES 5, C.F FDRSFN67M21C794R, P.IVA IT01724610223 che ha presentato la migliore offerta con il ribasso del 15,60% rispetto alla base d'asta di € 56.860,80 per un netto di € 47.990,52 oltre a € 626,90 per un totale di € 48.617,42, fatta salva l'assenza di cause di esclusione dalla procedura di gara;

rilevato che si è proceduto ad espletare la fase di verifica dell'assenza delle cause di esclusione in capo all'operatore aggiudicatario, per cui ora è possibile procedere ad aggiudicare definitivamente l'intervento di sostituzione e realizzazione di nuovi parapetti stradali per la messa in sicurezza della viabilità comunale;

rilevato che in data 28.12.2024 è stato stipulato il contratto rep. 1121, registrato a Trento il 11.01.2025, serie 1T n. 712, esatti € 245,00;

che, in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

che della redazione della variante progettuale si è occupato il D.L. p.i. Fabrizio Pangrazzi, che ha motivato la necessità di redazione della variante con la necessità di posare in n.2 località in frazione Marcena, il parco delle rocce ed il parcheggio della locale filiale della Cassa Rurale, parapetti di lunghezza superiore a quanto inizialmente previsto;

rilevato che tali opere ricadevano nella casistica descritta nell'art. 120 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36 in quanto le modifiche sono determinate da circostanze di pubblico interesse ed inoltre che la variazione non altera la natura generale del contratto e l'aumento di importo non supera il 50% (cinquanta per cento) del valore del contratto principale.

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte della IL FABBRO DI FEDRIGONI STEFANO ammontavano a € 52.046,18, compresi oneri di messa in sicurezza del cantiere per un maggiore importo di € 3.428,77;

considerato che l'approvazione di varianti progettuali è disciplinata dal Regolamento di attuazione alla Legge Provinciale n.26/93 nonché dalla nuova disciplina contenuta nell'art.27 della L.P. n.2/2016 dd. 09.03.2016 essendo l'opera stata avviata con la disciplina precedente alla entrata in vigore del D.Lgs n.36/2023;

ricordato che la variante è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giuntale n. 65 del 29.05.2025 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.95 del 31.05.2025;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori – p.i. Fabrizio Pangrazzi, risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Il Fabbro di Fedrigoni Stefano di Rumo (TN) ammonta a € 52.046,18, oltre IVA;

dato atto che dagli atti di contabilità risulta che i lavori sono iniziati in data 18.03.2025 e sono stati conclusi entro tempo utile il 05.06.2025 entro i tempi previsti contrattualmente;

dato atto che si è richiesto ed ottenuto DURC in regola dell'impresa affidataria, valido fino al 25.07.2025;

ritenuto doveroso procedere all'approvazione della contabilità finale e relativi allegati, in particolare il certificato di regolare esecuzione, dell'intervento in questione al fine di chiudere la procedura amministrativa;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. d.d. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 30.03.2001, esecutiva;

visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;

dato atto che la presente determinazione esplicherà i propri effetti a seguito della sottoscrizione del provvedimento ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte del Segretario comunale quale Responsabile del Servizio Ragioneria;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione e gli atti della contabilità finale **dell'intervento di sostituzione e realizzazione di nuovi parapetti stradali**

per la messa in sicurezza della viabilità comunale CUP: G95F24000560004 - C.I.G.: B36FEF86C7, redatta dal p.i. Fabrizio Pangrazzi, che prevede una spesa complessiva di € 52.046,18, oltre IVA 22%.

2. di liquidare l'importo di € 52.046,18, oltre IVA 22% per € 11.450,16 per un totale di € 63.496,34 a Il Fabbro di Stefano Fedrigoni a saldo dei lavori, come da fattura n. 19 del 07.07.2025.
3. di liquidare l'importo di € 6.299,99, oltre EPPI per € 315,00 per un totale di € 6.614,99 al p.i. Fabrizio Pangrazzi con studio in Cles, come da fattura n. 11/E del 30.06.2025, a saldo delle spese tecniche.
4. di dare atto che le spese di cui ai punti 2 e 3 trovano imputazione nel Bilancio di Previsione triennale 2025-2027 al cap. 3685.
5. di approvare il seguente quadro della spesa complessivamente sostenuta

Lavori a base d'asta	€ 52.046,18
----------------------	-------------

Somme in diretta amministrazione

IVA su lavori (22%)	€ 11.450,16
---------------------	-------------

Spese tecniche interne	€ 6.299,99
------------------------	------------

EPPI	€ 315,00
------	----------

fondo incentivo gestione appalto	€ 287,44
----------------------------------	----------

Contributo Anac	€ 35,00
-----------------	---------

Totale somme in diretta amministrazione	€ 18.387,59
---	-------------

Totale spese complessivamente sostenuta	€ 70.433,77
---	-------------

Risparmio rispetto alle previsioni iniziale	€ 9.566,23
---	------------

6. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199.08

Rumo, li 11.07.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniel Pancheri
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA

Martina Bresadola
sottoscritto digitalmente

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11.07.2025 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 11.07.2025

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Daniel David Pancheri
sottoscritto digitalmente