

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 178  
del Segretario comunale

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dell'opera di realizzazione della centrale idroelettrica in collaborazione con il Comune di Livo lungo il torrente Lavazzè-opere di natura idraulica.**

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dell'opera di realizzazione della centrale idroelettrica in collaborazione con il Comune di Livo lungo il torrente Lavazzè-opere di natura idraulica.**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

rilevato che nel programma di legislatura dell'Amministrazione comunale di Rumo era inserita anche l'opera di realizzazione della centrale idroelettrica in collaborazione con il Comune di Livo lungo il torrente Lavazzè;

che gli elaborati progettuali sono stati redatti dall'ing. Franco Zadra come da incarico giuntale;

che l'elaborato progettuale redatto dall'ing. Zadra è stato approvato in linea tecnica con deliberazione del Consiglio n.26/16 dd. 10.06.2016 ed a tutti gli effetti con la determinazione del Segretario comunale n.120/16 dd. 01.07.2016 nell'importo complessivo di € 740.000,00, di cui € 513.103,49 per lavori a base d'asta ed oneri di sicurezza ed € 226.896,51 per spese in diretta amministrazione;

rilevato quindi che con la medesima determinazione del Segretario comunale n.120/16 sopraindicata si è indetta procedura concorsuale ai sensi dell'art.52 della L.P. n.26/93 e s.m. invitando a formulare offerta le seguenti imprese, distinte per singola categoria economica delle lavorazioni:

### **OPERE IDRAULICHE**

- 1) Kcob srl- Peio(TN)**
- 2) Tecnoimpianti Paternoster srl – Predaia (TN)**
- 3) ALCO snc .- Castelfondo(TN)**
- 4) Bondi Silvio snc – Livo(TN)**
- 5) Agosti Luca snc – Livo(TN)**
- 6) Rauzi srl – Rumo(TN)**
- 7) Michelin Guido srl – Giovo(TN)**
- 8) Lago Rosso Soc. Coop.- Ville d'Anaunia(TN)**
- 9) Seppi Costruzioni srl – Ruffrè(TN)**
- 10) Casarotto Costruzioni srl- Villa Agnedo(TN)**
- 11) Angeli Idraulica srl – Cloz(TN)**
- 12) Idrotech srl - Trento**

### **OPERE EDILI**

- 1) Datres snc - Livo (TN)**
- 2) Zabo sas - Cavareno (TN)**
- 3) ALCO snc .- Castelfondo(TN)**
- 4) Bondi Silvio snc – Livo(TN)**
- 5) Agosti Luca snc – Livo(TN)**
- 6) Silvano Stanchina – Dimaro Folgarida (TN)**
- 7) Marcolla Costruzioni srl – Dimaro Folgarida (TN)**
- 8) Edilzeta srl - Denno (TN)**
- 9) Seppi Costruzioni srl – Ruffrè(TN)**
- 10) Casarotto Costruzioni srl- Villa Agnedo(TN)**

- 11) Edilflaim snc Revò (TN)**  
**12) Idrotech srl - Trento**

**OPERE ELETTROMECCANICHE**

- 1) Beros srl Trento**  
**2) Lumiei Impianti srl Sauris(UD)**  
**3) Tschurtschenthaler Paul-Sesto(BZ)**  
**4) Maierhofer Brida srl Villed'Anaunia (TN)**  
**5) BM Spa – Borgo Chiese (TN)**  
**6) Troyer Spa – Vipiteno(Bz)**  
**7) CAMU srl Arco(TN)**  
**8) OMTON srl Trento**  
**9) Tecnoimpianti Paternoster srl – Predaia (TN)**  
**10) Tamanini Hydro srl Trento**  
**11) Keynet srl Trento (TN)**  
**12) Idrotech srl - Trento**

dato atto che in data 27.07.2016 si è svolta la procedura di gara che ha visto aggiudicare i lavori idraulici all'impresa Idrotech srl di Trento con il ribasso del 45,72% sul prezzo base d'asta di € 131.355,76 per un netto di € 71.299,91 oltre a € 2.957,81 per oneri di messa in sicurezza per un totale di € 74.257,72;

dato atto che in data 29.07.2016 si è svolta la procedura di gara che ha visto aggiudicare i lavori edili all'impresa Marcolla Costruzioni srl di Dimaro Folgarida (TN) con il ribasso del 19,510% sul prezzo base d'asta di € 162.777,66 per un netto di € 131.019,74, oltre a € 3.477,64 per oneri di messa in sicurezza per un totale di € 134.497,38;

dato atto che in data 03.08.2016 si è svolta la procedura di gara che ha visto aggiudicare i lavori elettromeccanici all'impresa Paul Tschurtschenthaler di Sesto (BZ) con il ribasso del 14,300% sul prezzo base d'asta di € 211.000,00 per un netto di € 180.827,00 oltre a € 1.534,62 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 182.361,62, oltre IVA in misura di legge;

che in data 04.03.2017 si è provveduto a stipulare contratto di affidamento rep.n. 1048 con l'impresa Marcolla Costruzioni srl di Dimaro Folgarida (TN), registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Cles il giorno 08.03.2017 al n. 358 serie 1T;

che in data 26.07.2017 si è provveduto a stipulare contratto di affidamento rep.n. 1056 con l'impresa Paul Tschurtschenthaler di Sesto (BZ), registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio di Cles il giorno 23.08.2017 al n. 1308 serie 1T;

che in data 26.07.2017 si è provveduto a stipulare contratto di affidamento rep.n. 1055 con l'impresa Idrotech srl di Trento, registrato presso l'Agenzia delle Entrate -Ufficio di Cles il giorno 23.08.2017 al n. 1307 serie 1T;

che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si era verificata la necessità di effettuare lavori diversi rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale, tesa soprattutto a completare i lavori secondo le indicazioni e le necessità dell'Amministrazione;

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte dell'impresa Idrotech srl ammontavano a € 97.390,12, di cui € 2.957,81 di somme per oneri di messa in sicurezza del cantiere con maggiori lavorazioni per l'impresa per € 23.132,40;

che tale variante progettuale è stata approvato con deliberazione della Giunta comunale n.112 dd. 18.12.2020 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale dd. 23.12.2020 n.190;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- ing. Franco Zadra, con studio in Cles (TN), risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla impresa Idrotech srl di Trento è pari a € 97.132,74, oltre IVA;

visto ora il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal D.L. ing. Franco Zadra;  
acquisito in data odierna DURC regolare dell'impresa esecutrice dei lavori valido fino al 02.03.2022;

rilevato che all'impresa Idrotech srl di Bolzano sono stati liquidati acconti per SAL per l'importo di € 70.000,00, per cui alla medesima sono da liquidare a saldo € 27.132,74, oltre IVA per un totale di € 33.101,94 quale saldo finale delle spettanze e come da fattura n. 25PA del 15.12.2021;

vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte del Responsabile del Servizio Ragioneria;

dato atto che il presente provvedimento produrrà effetti a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile, espresso da parte della responsabile del Servizio di ragioneria;

visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2;

visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;

### **d e t e r m i n a**

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione dell'opera di realizzazione della centrale idroelettrica in collaborazione con il Comune di Livo lungo il torrente Lavazzè-opere di natura idraulica per l'importo complessivo di € 97.132,74, oltre IVA, nonché gli atti della contabilità finale, come redatti dall'ing. Franco Zadra con studio tecnico in Cles (TN).

2. di liquidare all'Impresa Idrotech srl di Trento il saldo dovuto in base al certificato di regolare esecuzione per € 27.132,74, oltre IVA per un totale di € 33.101,94 quale saldo finale delle spettanze e come da fattura n. 25PA del 15.12.2021;

3. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano imputazione al cap. 3883 del Bilancio di Previsione 2021-2023.

4. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2.7.2010 n. 104.

**Rumo, lì 24.12.2021**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

dott. Daniel Pancheri

*sottoscritto digitalmente*

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.
--

**IL RESPONSABILE DI SERVIZIO**

rag. Martina Bresadola  
sottoscritto digitalmente

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 24.12.2021 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 24.12.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente