

COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr. 81  
del Segretario comunale

**Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale  
dell'intervento di sistemazione del giardino dell'edificio scolastico e costruzione di un nuovo  
manufatto prefabbricato in legno p.ed. 307 C.C. Rumo(TN).**

**Oggetto: Approvazione del certificato di regolare esecuzione e degli atti di contabilità finale dell'intervento di sistemazione del giardino dell'edificio scolastico e costruzione di un nuovo manufatto prefabbricato in legno p.ed. 307 C.C. Rumo(TN).**

## **IL SEGRETARIO COMUNALE**

rilevato che nel programma amministrativo del Comune di Rumo vi è anche l'intervento di sistemazione del giardino dell'edificio scolastico con contestuale realizzazione di un nuovo manufatto da adibire a deposito per la conservazione dell'attrezzatura a disposizione dell'edificio scolastico;

che l'Amministrazione comunale ha incaricato il p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'UTC di provvedere alla redazione del progetto necessario all'esecuzione dei lavori;

ricordato che l'opera iniziale era finanziata con canoni aggiuntivi per € 8.000,00 e per € 62.000,00 con budget trasferimento della Provincia Autonoma di Trento;

che con deliberazione giuntale n.125 del 28.12.2021 si è approvato il progetto in linea tecnica nell'importo complessivo di nell'importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 54.000,00 per lavori a base d'asta ed € 16.000,00 per somme in diretta amministrazione (CUP: G97H21028990004).

rilevato che con determinazione del Segretario comunale n.198/21 dd. 31.12.2021 si è approvato a tutti gli effetti l'intervento e si è indetta procedura concorsuale invitando a formulare offerta le seguenti imprese:

<b>Denominazione</b>	<b>Cod. Fiscale</b>	<b>Indirizzo</b>	<b>PEC</b>
STP S.R.L.	01970870224	VIA ROMA 38012 PREDALA	stp.pec@legalmail.it
FANTI LEGNAMI S.R.L.	01100360229	OGIA' - FRAZ. MALOSCO 38013 BORGO D'ANAUNIA	fantidavide@ticertifica.it
Biasi Snc di Biasi Sergio & C.	00584180228	V. S. Romedio Fraz. Coredo 38012 Predaia	biasilegno@ticertifica.it
FELLIN EGIDIO LEGNAMI S.R.L.	02068500228	VIA CONTE MARTINI 38028 NOVELLA	fellinlegnami@pec.it
FAL DI BRUGNARA E CHISTE' S.R.L.	00123120222	VIA STAZIONE 38015 LAVIS	cert@pec.fal.tn.it

dato atto che in data 05.02.2022 si è svolta la procedura di gara, avviata con nota di data 09.12.2021, prot. n° 3944, che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Fellin Egidio Legnami srl di Novella (TN) con il maggiore ribasso pari al 2,19% rispetto alla base d'appalto di € 52.400,00 per un netto di € 51.252,44, oltre a € 1.600,00 per oneri di sicurezza del cantiere per un totale di € 52.852,44;

che successivamente all'aggiudicazione l'impresa ha dichiarato di essere disponibile a pratica un ulteriore ribasso dello 0,75% rispetto alla base d'asta e ciò in sostituzione della garanzia definitiva prevista dalla lettera di invito a formulare offerta, per cui l'importo contrattuale viene rideterminato a seguito dell'applicazione del ribasso del 2,94% rispetto alla base d'asta di € 52.400,00 per un netto di € 50.859,44, oltre a € 1.600,00 per oneri di sicurezza del cantiere per un totale di € 52.459,44;

rilevato che in data 01.06.2022 si è provveduto alla stipula del contratto di affidamento rep. n. 1099 registrato a Trento il 08.06.2022 al n. 14804, esatti € 245,00;

che, in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale;

rilevato che tali opere ricadono nella casistica descritta nell'art. 27 comma 2, lettera b) della L.P. 2/2016 in quanto le modifiche sono determinate da circostanze di pubblico interesse ed inoltre che la variazione non altera la natura generale del contratto e l'aumento di importo non supera il 50% (cinquanta percento) del valore del contratto principale.

che in base a tale variante i lavori da eseguirsi da parte della ditta Fellin srl ammontavano a € 53.923,38, compresi oneri di messa in sicurezza del cantiere per un maggiore importo di € 1.463,94;

considerato che l'approvazione di varianti progettuali è disciplinata dal Regolamento di attuazione alla Legge Provinciale n.26/93 nonché dalla nuova disciplina contenuta nell'art.27 della

L.P. n.2/2016 dd. 09.03.2016;

ravvisata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.27, c.2 lett.b e c) della L.p. n.2/2016 e viste la L.P.26/93, la L.P. 2/2016, nonché il D.Lgs. n.36/2023 del 31.03.2023 Codice dei contratti pubblici;

ricordato che la variante è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giuntale n. 30 del 21.03.2024 ed a tutti gli effetti ai fini finanziari con determinazione del Segretario comunale n.71/2024 del 20.04.2024;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori – p.i. Fabrizio Pangrazzi, risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Fellin Legnami srl di Novella(TN) ammonta a € 53.923,38, oltre IVA;

dato atto che dagli atti di contabilità risulta che i lavori sono iniziati in data 05.09.2022 e sono stati conclusi entro tempo utile il 0804.2024 entro i tempi previsti contrattualmente e dalle proroghe concesse in sede di approvazione delle varianti progettuali;

dato atto che si è richiesto ed ottenuto DURC in regola dell'impresa affidataria, valido fino al 19.06.2024;

ritenuto doveroso procedere all'approvazione della contabilità finale e relativi allegati, in particolare il certificato di regolare esecuzione, dell'intervento in questione al fine di chiudere la procedura amministrativa;

visto il Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto Adige, approvato con approvato con L.R. d.d. 03.05.2018 n. 2;

visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 03 del 30.03.2001, esecutiva;

visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;

dato atto che la presente determinazione esplicherà i propri effetti a seguito della sottoscrizione del provvedimento ai fini dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa, espressa ai sensi dell'art. 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2 da parte del Segretario comunale quale Responsabile del Servizio Ragioneria;

#### d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione e gli atti della contabilità finale **dell'intervento di sistemazione del giardino dell'edificio scolastico e costruzione di un nuovo manufatto prefabbricato in legno p.ed. 307 C.C. Rumo(TN)**, redatta dal p.i. Fabrizio Pangrazzi, che prevede una spesa complessiva di € 53.923,38, oltre IVA 22%.
2. di liquidare l'importo di € 53.923,38, oltre IVA 22% per € 11.863,14 per un totale di € 65.786,52 a Fellin Egidio Legnami srl a saldo dei lavori, come da fattura n. 305 del 25.04.2024.
3. di dare atto che la spesa di cui al punto 2 trova imputazione nel Bilancio di Previsione triennale 2024-2026 al cap. 3080 in GRP .
4. di approvare il seguente quadro della spesa complessivamente sostenuta

Lavori a base d'asta	€ 53.923,38
----------------------	-------------

Somme in diretta amministrazione	
----------------------------------	--

IVA su lavori (22%)	€ 11.863,14
---------------------	-------------

Spese tecniche interne	€ 3.240,00
------------------------	------------

fondo incentivo gestione appalto	€ 275,48
----------------------------------	----------

Contributo Anac	€	30,00
Totale somme in diretta amministrazione	€	15.408,63
Totale spese complessivamente sostenuta	€	69.332,01
Risparmio rispetto alle previsioni iniziale	€	667,99

5. di dare atto che, avverso il presente provvedimento sono ammessi:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, istituito con D.P.R.6 aprile 1984 n.426 e modificato con D.P.R. 17 dicembre 1987 n.554, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 28 novembre 1971 n.1199.08

**Rumo, lì 11.05.2024**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Daniel Pancheri  
sottoscritto digitalmente

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniel David Pancheri  
sottoscritto digitalmente

#### **REFERITO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 11.05.2024 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addi, 11.05.2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Daniel David Pancheri  
sottoscritto digitalmente