

**COMUNE DI RUMO  
PROVINCIA DI TRENTO**

**Verbale di Deliberazione nr.16  
della Giunta Comunale**

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per danni provocati da nubifragi in loc. Marcena di Rumo p.f. 5562.**

L'anno **duemiladiciassette** addì **venticinque** del mese di **Febbraio** alle ore **12:10** - nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

**Presenti i signori:**

**Noletti Michela** – SINDACO

**Bertolla Maurizio** – ASSESSORE VICE SINDACO

**Bonani Daniele** – ASSESSORE

**Assenti i signori: Fanti Giorgia** – ASSESSORE

**Assiste il Segretario comunale dr. Pancheri Daniel.**

**Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora Michela Noletti nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.**

**Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione dei lavori di somma urgenza per danni provocati da nubifragi in loc. Marcena di Rumo p.f. 5562.**

#### **LA GIUNTA COMUNALE**

premesso che a seguito di un violento nubifragio che ha colpito l'abitato di Marcena in particolare si è verificato un grave pregiudizio alla sicurezza stradale lungo la p.f. 5562 che collega Marcena alla zona del centro sportivo comunale e quindi all'abitato di Placeri, per cui si è segnalata la situazione di potenziale pericolo esistente al Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento, che provvedeva ad inviare sul territorio comunale propri tecnici onde verificare gli interventi da eseguire;

dato atto che in data 29.07.2015 con nota prot.n. 2353 si comunicava con verbale di somme urgenza la situazione di pericolo;

dato atto che in data 14.09.2015, con nota prot.n. SO33/2015/465554/21.6-2015-39 del Servizio Prevenzione Rischi si comunicava l'accertamento della sussistenza delle condizioni indicate al comma 1 dell'art.13 della L.P. 10.01.1992, n.2, dichiarando la pubblica calamità dell'evento verificatosi e delegando l'esecuzione dei lavori di ripristino al Comune di Rumo;

considerato che il p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'UTC ha provveduto a redigere la perizia di spesa necessaria al ripristino della situazione di sicurezza per complessivi € 16.302,00, di cui € 12.000,00 per lavori a base d'asta( di cui € 327,00 per oneri di sicurezza del cantiere) e € 4.302,00 per somme in diretta amministrazione( di cui € 198,00 non ammessi a contribuzione essendo riferiti a spese tecniche del p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'Ufficio tecnico comunale ed € 2.904,00 non ammissibili a contributo in quanto trattasi di lavori in particolare di sostituzione di tubazione della fognatura comunale e quindi rientrante nell'attività commerciale del Comune di Rumo);

che tale perizia è stata approvata con deliberazione giuntale n.76/15 dd. 04.09.2015;

che con la deliberazione giuntale n.84/15 dd. 11.09.2015 si era deliberato di procedere all'affidamento dell'esecuzione dei lavori di somma urgenza per danni provocati da nubifragi in loc. Marcena di Rumo p.f. 5562 mediante concorsuale informale-cottimo fiduciario di cui all'art.52 della L.P. n.26/93 e s.m., invitando a partecipare n.3 imprese;

che entro il termine di scadenza di presentazione delle offerte sul sistema telematico Mercurio sono pervenute n.2 offerte e che in considerazione dell'affidamento mediante criterio del prezzo più basso mediante ribasso percentuale si sono aggiudicati i lavori all'impresa Rauzi srl di Rumo (TN) con il ribasso del 24,486% rispetto alla base d'asta di € 10.848,87 per un netto di € 8.192,42 oltre a € 327,00 per oneri di sicurezza del cantiere per un totale di € 8.519,42;

che con deliberazione della Giunta comunale n.87/15 dd. 25.09.2015 si è approvato a tutti gli effetti l'intervento imputando la spesa a carico del Bilancio comunale affidando l'esecuzione dei lavori all'impresa Rauzi srl di Rumo, con sede in Rumo, Via Marcena, 31, C.F. 01100500220, che ha presentato il ribasso del 24,486% rispetto alla base d'asta di € 10.848,87 per un netto di € 8.192,42 oltre a € 327,00 per oneri di sicurezza del cantiere per un totale di € 8.519,42;

rilevato che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si era verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale concordata con l'Amministrazione comunale;

che i lavori in variante si riferivano a maggiori lavori da sistemare rispetto alla situazione riscontrata in prima battuta, pur non superando la spesa il costo inizialmente previsto;

dato atto che con i lavori di variante non vi è un supero di spesa rispetto alle previsioni iniziali e che la variante comportava maggiori lavori da affidarsi alla ditta Rauzi srl per € 3.516,45, comportando una spesa complessiva di € 15.296,57, di cui € 12.035,87 per lavori a base d'asta e € 3.260,70 per somme in diretta amministrazione;

che tale variante è stata approvata dalla Giunta comunale con deliberazione n.72716 dd. 29.07.2016;

ricordato che con determinazione del Dirigente del Servizio Prevenzione Rischi della Provincia Autonoma di Trento n. 239 dd. 09.10.2015 si è concesso al Comune di Rumo un contributo di Euro 12.540,00 pari al 95% della spesa ammessa di Euro 13.200,00;

rilevato che dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'Ufficio tecnico comunale, risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 25.08.2016 e quindi entro i termini previsti dal provvedimento di contributo provinciale a totale copertura della spesa, indicati per la rendicontazione nel 09.10.2017;

rilevato inoltre che dagli atti redatti dal p.i. Pangrazzi l'importo complessivo dei lavori eseguiti ammonta a € 12.035,87 con un credito residuo totale, oltre IVA;

visti ora gli atti della contabilità finale;

ritenuto quindi opportuno procedere ad assumere il provvedimento di approvazione del certificato di regolare esecuzione e contabilità finale dei lavori di somma urgenza per il ripristino della strada comunale denominata "Val";

visto il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.56 della L.R. 04.01.1993, n.1 così come modificato dalla L.R. 23.10.1998, n.10, da parte del Segretario comunale e da parte del responsabile di ragioneria in ordine rispettivamente, alla regolarità tecnico - amministrativa e contabile;

dato atto che con successivo provvedimento, si provvederà all'adozione del provvedimento di impegno di spesa ed affidamento dei maggiori lavori;

visto l'art.14 della L.R. 04 gennaio 1993 n.1;

ad unanimità di voti espressi per alzata di mano;

#### **delibera**

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale, predisposta dal p.i. Fabrizio Pangrazzi, nonché i relativi allegati dell'opera di somma urgenza per danni provocati da nubifragi in loc. Marcena di Rumo p.f. 5562, nell'importo di € 14.903,76, di cui € 12.035,87 per lavori e € 2.867,89 per somme in diretta amministrazione( di cui € 220,00 non ammessi a contribuzione, trattandosi di spese tecniche afferenti all'Ufficio tecnico comunale e € 2.647,89 per oneri fiscali non ammessi a finanziamento in quanto detraibili).

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione e la contabilità finale dell'opera di somma urgenza per danni provocati da nubifragi in loc. Marcena di Rumo p.f. 5562 nell'importo di € 12.035,87 oltre IVA 22%.

3. di approvare contestualmente il prospetto riepilogativo della spesa complessivamente sostenuta, allegato alla presente deliberazione, nell'importo corretto di € 14.903,76.

4. di liquidare il saldo spettante all'impresa Rauzi srl di Rumo nell'importo di € 14.683,76, IVA 22% inclusa.

5. di dare atto che la spesa di cui ai punti 2 e 4 trova imputazione al cap. 3480 GRP del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 e di accertare e riscuotere l'entrata del contributo provinciale al cap. 1146 in GRA del Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 in corso di approvazione.

6. di comunicare l'adozione del presente provvedimento ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art.51, 3° comma della L.R. 04.01.1999, n.1.

7. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa del presente atto.

Il Segretario Comunale  
f.to dott.Daniel Pancheri

In relazione al disposto di cui all'art.56 della L.R.04.01.1993 ed art.17, c.27 della L.R. 23.10.1998, n.10, vista la proposta di deliberazione e la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto e si attesta la copertura finanziaria.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO  
f.to Martina Bresadola

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
f.to sig.ra Michela Noletti

L'ASSESSORE  
f.to sig.ra Giorgia Fanti

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr.Daniel Pancheri

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE ( Art.54 - L.R. 04.01.1993, n.1)**

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 07.03.2017 all'albo pretorio comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr.Daniel Pancheri

Addi, 07.03.2017

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità , è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio comunale senza riportare, entro dieci giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità o incompetenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.54, 2° comma, della L.R. 04.01.1993, n.1.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dr.Daniel Pancheri

Addi,

**DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESECUTIVITA'**

Ai sensi del 3° comma dell'art.54 della L.R. 04.01.1993, n.1, vista l'urgenza, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dr.Daniel Pancheri

Addi,

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.Daniel Pancheri

Addi, 11.03.2017

Allegato alla deliberazione giuntale n.16 del 25.02.2017

**PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA**

Lavori a base d'asta di natura edile € 12.035,87

**SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE**

**Spese tecniche( non ammissibili a contribuzione) € 220,00**

**IVA lavori 22%( non ammissibili a contribuzione) € 2.647,89**

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE: € 2.867,89

**TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA: € 14.903,76**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott.Daniel Pancheri

IL SINDACO  
f.to sig.ra Michela Noletti

IL RAGIONIERE  
f.to Martina Bresadola