

COMUNE DI RUMO
PROVINCIA DI TRENTO

Determinazione nr.11
del Segretario comunale

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per la perizia di spesa per la manutenzione straordinaria di strade comunali - asfaltatura.

Oggetto: Approvazione certificato di regolare esecuzione, contabilità finale e prospetto riepilogativo della spesa sostenuta per la perizia di spesa per la manutenzione straordinaria di strade comunali - asfaltatura.

IL SEGRETARIO COMUNALE

rilevato che nel programma di legislatura dell'Amministrazione comunale di Rumo è stata inserita anche l'opera di manutenzione straordinaria della viabilità esistente attraverso opere di asfaltatura;

che gli elaborati progettuali dell'intervento in questione sono stati redatti dal tecnico comunale p.i. Fabrizio Pangrazzi, in considerazione del risparmio economico che deriva alle casse comunali rispetto ad una progettazione affidata ad esterni;

che l'elaborato progettuale redatto dal p.i. Fabrizio Pangrazzi è stato approvato in linea tecnica con deliberazione della Giunta comunale n.124/15 dd. 29.12.2015 ed a tutti gli effetti con la determinazione del Segretario comunale n.188/15 dd. 29.12.2015 nell'importo complessivo di € 135.000,00, di cui € 109.000,00 per lavori a base d'asta ed in economia e € 26.000,00 per somme in diretta amministrazione;

che quindi con determinazione del Segretario comunale n.188/15 dd. 31.12.2015 si è provveduto ad approvare a tutti gli effetti l'opera imputandone l'onere a carico del Bilancio comunale;

che ai fini di individuare l'esecutore dei lavori, in dipendenza della medesima determinazione del Segretario comunale n.188/15 sopracitata, si è indetta una procedura concorsuale ai sensi dell'art.52 della L.P. n.26/93 e del relativo Regolamento di attuazione, approvato con D.P.G.P. 30.09.1994, n.12-10/LEG.dell'art.31 della L.P. n.26/93;

dato atto che in data 19.02.2016 si è svolta la procedura di gara che ha visto aggiudicare i lavori all'impresa Beton Asfalti srl di Cis (TN) con un ribasso del 10,218% rispetto alla base d'asta di € 108.561,00 per un netto di € 95.902,79 oltre a € 439,00 per oneri di messa in sicurezza del cantiere per un totale di € 96.341,79;

che in data 15.04.2016, n.1041 di repertorio, è stato stipulato il contratto di affidamento registrato a Cles il 04.05.2016 al n.673, serie 1T, esatti € 245,00;

rilevato che in modo da completare l'opera raggiungendo fini più consoni all'esigenza dell'Amministrazione, si è verificata la necessità di effettuare lavori diversi e maggiori rispetto alle previsioni per i quali si è quindi redatta una variante progettuale concordata con l'Amministrazione comunale;

che i lavori in variante si riferivano ad una maggiore superficie da sistemare rispetto alle previsioni iniziali;

dato atto che tale variante non comportava superi di spesa rispetto alle previsioni iniziali e che la stessa comportava maggiori lavori da affidarsi alla ditta Beton Asfalti srl di Cis(TN), con sede in zona industriale 1, C.F.: 01265960227 per € 12.910,30, oltre IVA;

che tale variante progettuale di cui sopra è stata approvata in linea tecnica con deliberazione giuntale n. 44/16 dd.02.06.2016 ed a tutti gli effetti con determinazione del Segretario comunale n.148/16 dd. 27.09.2016;

rilevato che ora dagli atti di contabilità finale e dal certificato di regolare esecuzione, predisposti dalla Direzione lavori- p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'UTC - risulta che l'importo complessivo dei lavori eseguiti dalla Ditta Beton Asfalti srl di Cis (Tn) è pari a € 109.252,09, oltre IVA;

dato atto che si è richiesto ed ottenuto DURC in regola dell'impresa affidataria dd. 16.11.2016;

dato atto che si è richiesto al Servizio Lavoro della PAT attestazione di regolarità nella corresponsione delle retribuzioni da parte dell'impresa Beton Asfalti srl e che la stessa è da intendersi acquisita per silenzio assenso essendo trascorsi 30 giorni dalla richiesta inoltrata;

visto il certificato di regolare esecuzione, predisposto dal D.L. p.i. Fabrizio Pangrazzi;
rilevato che all'impresa Beton Asfalti srl di Cis (Tn) sono stati liquidati acconti per € 95.000,00, per cui risulta un credito netto a suo favore di € 14.252,09 oltre IVA per un totale di € 17.387,55, IVA 22% inclusa quale saldo finale delle spettanze;
visto l'art.14 della L.R. 04.01.1993, n.1;
visti gli atti di contabilità finale, relativi ai lavori;
acquisito il visto di regolarità contabile, espresso da parte del responsabile del Servizio di ragioneria ;
visti gli artt.14 e51 della L.R. 04.01.1993, n.1 ;

d e t e r m i n a

1. di approvare, per quanto sopra esposto, il certificato di regolare esecuzione dei lavori, eseguiti dalla impresa Beton Asfalti srl di Cis (Tn) **per la perizia di spesa per la manutenzione straordinaria di strade comunali - asfaltatura**, redatto dal p.i. Fabrizio Pangrazzi dell'UTC per l'importo complessivo netto di € 109.252,09, oltre IVA, nonché gli atti della contabilità finale.
2. di liquidare all'Impresa Beton Asfalti srl di Cis(Tn) il saldo dovuto in base al certificato di regolare esecuzione per € 14.252,09, IVA esclusa per un totale di € 17.387,55, IVA 22% inclusa quale saldo finale delle spettanze, come da fattura n.2016SPSE370 dd. 30.09.2016.
3. di approvare quindi il prospetto riepilogativo della spesa sostenuta allegato al presente provvedimento ed inerente la perizia di spesa per la manutenzione straordinaria di strade comunali - asfaltatura, comportante una minor spesa rispetto alla previsione iniziale di € _____.
4. di dare atto che le spese di cui al punto 2 trovano imputazione al cap. 3640 in GRP del Bilancio di Previsione 2017-2019 in corso di approvazione.
5. di dare atto che, ai sensi dell'art.5 della L.R. 31.07.1993, n.13, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo ex art.52, comma 13 della L.R. 04.01.1993, n.1 durante il periodo di pubblicazione nonché ex art.8 del D.P.R. 24.11.1971, n.1199 entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex art.2, lett.b) della L. 06.12.1971, n.1034 entro 60 giorni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.Daniel Pancheri

In relazione al disposto di cui all'art.5 del Regolamento comunale di contabilità si vista la presente determinazione e si attesta la copertura finanziaria della spesa .

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO
f.to Martina Bresadola

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.26 Regolamento di contabilità)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 16.02.2017 all'albo pretorio ed all'albo informatico comunale, ove rimarrà esposta per n.10 giorni consecutivi.

Addì, 16.02.2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dr.Daniel Pancheri

Rumo, lì 16.02.2017

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.Daniel Pancheri

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA COMPLESSIVAMENTE SOSTENUTA
Allegato alla determinazione del Segretario comunale n.11/17 dd. 16.02.2017

**PERIZIA DI SPESA PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
COMUNALI - ASFALTATURA**

Lavori a base d'asta,	€	109.252,09
SOMME IN DIRETTA AMMINISTRAZIONE		
Spese tecniche	€	1.650,00
IVA sui lavori	€	24.035,46
Contributo ANAC	€	30,00
Totale somme in diretta amministrazione	€	25.715,46
TOTALE COMPLESSIVO DELLA SPESA SOSTENUTA:	€	134.967,55
Risparmio di spesa rispetto alle previsioni iniziali:	€	32,45

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott.Daniel Pancheri

IL RAGIONIERE
f.to Martina Bresadola